ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА»
(ГАУ «ООЦ «Солнечная страна»)
Российская Федерация
462002, Оренбургская область,
Тюльганский район,
с.Ташла, ул. Олимпийская, 3
телефон/факс: (35332) 2-90-07.
e-mail: dcsl@mail.orb.ru

Начальнику ОНД и ПР по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам - Главному Государственному инспектору Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районов по пожарному надзору майору внутренней службы Филатову А.В.

Исх. №179 от 06.06.2023
На №_____от _____

Акт об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

На основании акта проверки от 29.09.2022 № 47 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области было выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Для исполнения предписания приняты следующие меры:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственное лицо	Сведения о ходе реализации мероприятия
					Реализованные меры
1.	Система АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует нормам и правилам пожарной безопасности: в помещениях 4,5,6 этажей здания система автоматической пожарной сигнализации не соответствует проектной документации, в помещениях (комнатах) установлено по одному пожарному извещателю (Запуск	Настройка программного обеспечения АПС на запуск системы дымоудаления, подпора воздуха, и оповещения в здании при срабатывании одного пожарного извещателя	Апрель 2023	Иванов А.А.	Выполнено

	системы дымоудаления, подпора воздуха, и оповещения в здании осуществляется при срабатывании двух извещателей.				
2.	Система АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует нормам и правилам пожарной безопасности: звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в бухгалтерии 3 этаж, раздевалка 4 этаж, коридор 5 этажа здания, комнаты 521, 519, 515, 612, 5 этаж игровая, 3 этаж кабинет педиатора, спальни 6 этажа здания не обеспечивают требуемый уровень звука, что не соответствует требованиям пожарной безопасности звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - звуковые сигналы СОУЭ составляют 56-58 дБА, то есть менее чем на 15 дБА меньше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	1. Проведение комплексной диагностики системы оповещения и управления людей при пожаре, направленной на выявлении неисправностей. 2.Проведение работ по устранению выявленных нарушений	Октябрь 2022 Январь-февраль 2023	Иванов А.А. Суворов Д.Э. Иванов А.А. Белов И.Н. Суворов Д.Э.	Выполнено Выполнено
3.	Водоотдача сети внутреннего противопожарного водопровода здания учебного спального корпуса не соответствует требованиям: 1,8 л.с при норме 2,5 л/с.	1. Обследование системы пожарного водопровода, диагностика системы 2. Разработка сметной документации на ремонт система пожарного водопровода 3. Ремонт системы пожарного водопровода.	Октябрь-ноябрь 2022 Декабрь-январь Апрель 2023	Иванов А.А. Ишбаев Т.С.	Выполнено Выполнено Выполнено
4.	Водоотдача наружного противопожарного водопровода ПГ не соответствует требованиям: 11,7 л/с при норме 15 л/с	1. Обследование системы пожарного водопровода, диагностика системы 2. Разработка сметной документации на ремонт система пожарного водопровода	Октябрь-ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023	Иванов А.А. Ишбаев Т.С.	Выполнено Выполнено

		3. Ремонт системы пожарного водопровода.	Апрель 2023		Выполнено
5.	На объекте защиты отсутствует документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем - на систему дымоудаления, подпора воздуха	1. Направление обращений в обслуживающие организации, Оренбургграждапроект, областной имущественный фонд, следственный комитет РФ	Октябрь-декабрь 2022	Иванов А.А. Лысенко И.С.	Выполнено
6.	Давление воздуха в приточной противодымной вентиляции в шахте грузового лифта не соответствует требованиям: 0 Па при норме 20-150 Па	1. Проведение комплексной диагностики вентилятора подпора воздуха УПОР-6,3; проверка герметичности каналов вентилятора и осмотр шахты лифта	Октябрь-ноябрь 2022	Иванов А.А.	Выполнено
		2. Разработка сметы ремонтных работ	Ноябрь-декабрь		Выполнено
		3.Осуществление ремонтных работ	Апрель 2023		Выполнено

Директор Т.О. Михелева